



**CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 13  
(MAIO/24 - MAIO/25)**

RODOVIA: MT-130  
 CONCESSIONÁRIA: Morro da Mesa Concessionária S/A  
 DATA DE ATUALIZAÇÃO: 22/10/2024

| Item     | Descrição   | Anual               |     | Previsto Mensal                          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
|----------|---|---------------------|-----|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--|
|          |   |                     |     | Progresso anual acumulado até 22-10-2024 |         | mai/24  |         | jun/24  |         | jul/24  |         | ago/24  |         | set/24  |         | out/24  |         | nov/24  |         | dez/24  |         | jan/25  |         | fev/25  |         | mar/25  |         | abr/25 |  |
|          |   |                     |     | 1º Quin                                  | 2º Quin | 1º Quin | 2º Quin | 1º Quin | 2º Quin | 1º Quin | 2º Quin | 1º Quin | 2º Quin | 1º Quin | 2º Quin | 1º Quin | 2º Quin | 1º Quin | 2º Quin | 1º Quin | 2º Quin | 1º Quin | 2º Quin | 1º Quin | 2º Quin | 1º Quin | 2º Quin |        |  |
| <b>1</b> | <b>SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 - km 0 ao km 9,310</b>                           |                     |     |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
| 1.1      | OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO FLEXIVEL       | Acumulado Realizado | 50% |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
| 1.2      | OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL   | Acumulado Realizado | 50% |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
| 1.3      | OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL     | Acumulado Realizado | 50% |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
| 1.4      | OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - OBRAS DE ARTES CORRENTES | Acumulado Realizado | 43% |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
| 1.5      | CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO - ROÇADA MANUAL E MECANIZADA              | Acumulado Realizado | 28% |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
| <b>2</b> | <b>SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 - km 9,310 ao km 62,446</b>                      |                     |     |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
| 2.1      | OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO FLEXIVEL       | Acumulado Realizado | 46% |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
| 2.2      | OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL   | Acumulado Realizado | 46% |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
| 2.3      | OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL     | Acumulado Realizado | 50% |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
| 2.4      | OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - OBRAS DE ARTES CORRENTES | Acumulado Realizado | 50% |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
| 2.5      | CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO - ROÇADA MANUAL E MECANIZADA              | Acumulado Realizado | 29% |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
| <b>3</b> | <b>SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 - km 62,446 ao km 79,034</b>                     |                     |     |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
| 3.1      | OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO FLEXIVEL       | Acumulado Realizado | 46% |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
| 3.2      | OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL   | Acumulado Realizado | 42% |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
| 3.3      | OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL     | Acumulado Realizado | 50% |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
| 3.4      | OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - OBRAS DE ARTES CORRENTES | Acumulado Realizado | 50% |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
| 3.5      | CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO - ROÇADA MANUAL E MECANIZADA              | Acumulado Realizado | 40% |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
| <b>4</b> | <b>SEGMENTO HOMOGÊNEO 04 - km 79,034 ao km 111,600</b>                    |                     |     |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
| 4.1      | OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO FLEXIVEL       | Acumulado Realizado | 56% |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
| 4.2      | OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL   | Acumulado Realizado | 56% |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
| 4.3      | OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL     | Acumulado Realizado | 40% |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
| 4.4      | OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - OBRAS DE ARTES CORRENTES | Acumulado Realizado | 50% |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
| 4.5      | CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO - ROÇADA MANUAL E MECANIZADA              | Acumulado Realizado | 43% |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |

 Programação de obras previstas, apresentada de forma quinzenal, de acordo com previsão contratual e PER.  
 Porcentagem da programação anual realizada da obra.

Max Wender Macêdo da Cruz  
 Coordenador de Engenharia  
 RN: 1218483679