



**CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 13
(MAIO/24 - MAIO/25)**

RODOVIA: MT-130
 CONCESSIONÁRIA: Morro da Mesa Concessionária S/A
 DATA DE ATUALIZAÇÃO: 16/01/2024

Item	Descrição	Anual		Previsto Mensal																									
				Progresso anual acumulado até 16-01-2024		mai/24		jun/24		jul/24		ago/24		set/24		out/24		nov/24		dez/24		jan/25		fev/25		mar/25		abr/25	
				1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin		
1	SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 - km 0 ao km 9,310																												
1.1	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO FLEXIVEL	Acumulado Realizado	75%																										
1.2	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	75%																										
1.3	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado Realizado	66%																										
1.4	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - OBRAS DE ARTES CORRENTES	Acumulado Realizado	71%																										
1.5	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO - ROÇADA MANUAL E MECANIZADA	Acumulado Realizado	57%																										
2	SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 - km 9,310 ao km 62,446																												
2.1	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO FLEXIVEL	Acumulado Realizado	73%																										
2.2	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	73%																										
2.3	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado Realizado	67%																										
2.4	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - OBRAS DE ARTES CORRENTES	Acumulado Realizado	67%																										
2.5	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO - ROÇADA MANUAL E MECANIZADA	Acumulado Realizado	57%																										
3	SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 - km 62,446 ao km 79,034																												
3.1	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO FLEXIVEL	Acumulado Realizado	77%																										
3.2	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	75%																										
3.3	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado Realizado	83%																										
3.4	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - OBRAS DE ARTES CORRENTES	Acumulado Realizado	67%																										
3.5	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO - ROÇADA MANUAL E MECANIZADA	Acumulado Realizado	80%																										
4	SEGMENTO HOMOGÊNEO 04 - km 79,034 ao km 111,600																												
4.1	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO FLEXIVEL	Acumulado Realizado	78%																										
4.2	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	78%																										
4.3	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado Realizado	60%																										
4.4	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - OBRAS DE ARTES CORRENTES	Acumulado Realizado	67%																										
4.5	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO - ROÇADA MANUAL E MECANIZADA	Acumulado Realizado	43%																										

 Programação de obras previstas, apresentada de forma quinzenal, de acordo com previsão contratual e PER.
 Porcentagem da programação anual realizada da obra.

Max Wender Macêdo da Cruz
 Coordenador de Engenharia
 RN: 1218483679