

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 13
(MAIO/24 - MAIO/25)

RODOVIA: MT-130
CONCESSIONÁRIA Morro da Mesa Concessionária S/A
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 10/04/2025

Item	Descrição	Anual		Previsto Mensal																							
		Progresso anual acumulado até 10-04-2025		mai/24		jun/24		jul/24		ago/24		set/24		out/24		nov/24		dez/24		jan/25		fev/25		mar/25		abr/25	
				1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin
1	SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 - km 0 ao km 9,310																										
1.1	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO FLEXIVEL	Acumulado <u>Realizado</u>	88%																								
1.2	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado <u>Realizado</u>	88%																								
1.3	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado <u>Realizado</u>	100%																								
1.4	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - OBRAS DE ARTES CORRENTES	Acumulado <u>Realizado</u>	83%																								
1.5	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO - ROÇADA MANUAL E MECANIZADA	Acumulado <u>Realizado</u>	83%																								
2	SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 - km 9,310 ao km 62,446																										
2.1	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO FLEXIVEL	Acumulado <u>Realizado</u>	100%																								
2.2	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado <u>Realizado</u>	100%																								
2.3	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado <u>Realizado</u>	100%																								
2.4	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - OBRAS DE ARTES CORRENTES	Acumulado <u>Realizado</u>	100%																								
2.5	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO - ROÇADA MANUAL E MECANIZADA	Acumulado <u>Realizado</u>	100%																								
3	SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 - km 62,446 ao km 79,034																										
3.1	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO FLEXIVEL	Acumulado <u>Realizado</u>	100%																								
3.2	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado <u>Realizado</u>	100%																								
3.3	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado <u>Realizado</u>	100%																								
3.4	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - OBRAS DE ARTES CORRENTES	Acumulado <u>Realizado</u>	100%																								
3.5	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO - ROÇADA MANUAL E MECANIZADA	Acumulado <u>Realizado</u>	100%																								
4	SEGMENTO HOMOGÊNEO 04 - km 79,034 ao km 111,600																										
4.1	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO FLEXIVEL	Acumulado <u>Realizado</u>	89%																								
4.2	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado <u>Realizado</u>	89%																								
4.3	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado <u>Realizado</u>	100%																								
4.4	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - OBRAS DE ARTES CORRENTES	Acumulado <u>Realizado</u>	100%																								
4.5	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO - ROÇADA MANUAL E MECANIZADA	Acumulado <u>Realizado</u>	85%																								

 Programação de obras previstas, apresentada de forma quinzenal, de acordo com previsão contratual e PER.
 Porcentagem da programação anual realizada da obra.

Max Wender Macêdo da Cruz
Coordenador de Engenharia
RN: 1218483679