



CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 14 (MAIO/25 - MAIO/26)																											
RODOVIA: CONCESSIONÁRIA DATA DE ATUALIZAÇÃO:			MT-130 Morro da Mesa Concessionária S/A 17/09/2025																								
Item	Descrição	Anual		Previsto Mensal																							
		Progresso anual acumulado até 17-09-2025		mai/25		jun/25		jul/25		ago/25		set/25		out/25		nov/25		dez/25		jan/26		fev/26		mar/26		abr/26	
				1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin
1	SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 - km 0 ao km 9,310																										
1.1	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO FLEXIVEL	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 17%																								
1.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 17%																								
1.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 0%																								
1.4	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - OBRAS DE ARTES CORRENTES, DRENAGENS SUPERFICIAIS E OAES	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 33%																								
1.5	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO - ROÇADA MANUAL, MECANIZADA , PODA, LIMPEZA E EXECUÇÃO DE ACEIROS	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 29%																								
1.6	RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 100%																								
1.7	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO RIGIDO (PRAÇA 01 E 02)	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 100%																								
2	SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 - km 9,310 ao km 62,446																										
2.1	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO FLEXIVEL	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 36%																								
2.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 36%																								
2.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 75%																								
2.4	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - OBRAS DE ARTES CORRENTES, DRENAGENS SUPERFICIAIS E OAES	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 29%																								
2.5	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO - ROÇADA MANUAL, MECANIZADA , PODA, LIMPEZA E EXECUÇÃO DE ACEIROS	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 29%																								
2.6	RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 100%																								
3	SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 - km 62,446 ao km 79,034																										
3.1	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO FLEXIVEL	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 17%																								
3.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 17%																								
3.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 40%																								
3.4	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - OBRAS DE ARTES CORRENTES, DRENAGENS SUPERFICIAIS E OAES	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 17%																								
3.5	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO - ROÇADA MANUAL, MECANIZADA , PODA, LIMPEZA E EXECUÇÃO DE ACEIROS	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 11%																								
3.6	RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 50%																								
4	SEGMENTO HOMOGÊNEO 04 - km 79,034 ao km 111,600																										
4.1	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO FLEXIVEL	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 50%																								
4.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 50%																								
4.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 60%																								
4.4	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - OBRAS DE ARTES CORRENTES, DRENAGENS SUPERFICIAIS E OAES	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 14%																								
4.5	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO - ROÇADA MANUAL, MECANIZADA , PODA, LIMPEZA E EXECUÇÃO DE ACEIROS	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 25%																								
4.6	RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 0%																								
4.7	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO RIGIDO (PRAÇA 01 E 02)	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 80%																								

 Programação de obras previstas, apresentada de forma quinzenal, de acordo com previsão contratual e PER.  
 Porcentagem da programação anual realizada da obra.