

**CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 14**  
**(MAIO/25 - MAIO/26)**

RODOVIA:	MT-130
CONCESSIONÁRIA	Morro da Mesa Concessionária S/A
DATA DE ATUALIZAÇÃO:	13/01/2026

Item	Descrição	Anual		Previsto Mensal																								
		Progresso anual acumulado até 13-01-2026		mai/25		jun/25		jul/25		ago/25		set/25		out/25		nov/25		dez/25		jan/26		fev/26		mar/26		abr/26		
				1ª Quin	2ª Quin	1ª Quin	2ª Quin	1ª Quin	2ª Quin	1ª Quin	2ª Quin	1ª Quin	2ª Quin	1ª Quin	2ª Quin	1ª Quin	2ª Quin	1ª Quin	2ª Quin	1ª Quin	2ª Quin	1ª Quin	2ª Quin	1ª Quin	2ª Quin	1ª Quin	2ª Quin	
1	SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 - km 0 ao km 9,310																											
1.1	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO FLEXIVEL	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 50%																									
1.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 50%																									
1.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 75%																									
1.4	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - OBRAS DE ARTES CORRENTES, DRENAGENS SUPERFICIAIS E OAES	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 67%																									
1.5	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMINIO - ROÇADA MANUAL, MECANIZADA , PODA, LIMPEZA E EXECUÇÃO DE ACEIROS	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 57%																									
1.6	RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 100%																									
1.7	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO RIGIDO (PRAÇA 01 E 02)	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 100%																									
2	SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 - km 9,310 ao km 62,446																											
2.1	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO FLEXIVEL	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 75%																									
2.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 75%																									
2.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 75%																									
2.4	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - OBRAS DE ARTES CORRENTES, DRENAGENS SUPERFICIAIS E OAES	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 57%																									
2.5	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMINIO - ROÇADA MANUAL, MECANIZADA , PODA, LIMPEZA E EXECUÇÃO DE ACEIROS	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 57%																									
2.6	RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 100%																									
3	SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 - km 62,446 ao km 79,034																											
3.1	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO FLEXIVEL	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 65%																									
3.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 65%																									
3.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 60%																									
3.4	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - OBRAS DE ARTES CORRENTES, DRENAGENS SUPERFICIAIS E OAES	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 50%																									
3.5	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMINIO - ROÇADA MANUAL, MECANIZADA , PODA, LIMPEZA E EXECUÇÃO DE ACEIROS	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 56%																									
3.6	RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 100%																									
4	SEGMENTO HOMOGÊNEO 04 - km 79,034 ao km 111,600																											
4.1	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO FLEXIVEL	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 67%																									
4.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 67%																									
4.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 60%																									
4.4	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - OBRAS DE ARTES CORRENTES, DRENAGENS SUPERFICIAIS E OAES	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 57%																									
4.5	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMINIO - ROÇADA MANUAL, MECANIZADA , PODA, LIMPEZA E EXECUÇÃO DE ACEIROS	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 63%																									
4.6	RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 100%																									
4.7	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO RIGIDO (PRAÇA 01 E 02)	Acumulado <u>Realizado</u>	<div><div></div></div> 100%																									

Programação de obras previstas, apresentada de forma quinzenal, de acordo com previsão contratual e PER.  
Porcentagem da programação anual realizada da obra.

Max Wender Macêdo da Cruz  
Coordenador de Engenharia  
RN: 1218483679