

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 15 (MAIO/26 - MAIO/27)																												
RODOVIA: CONCESSIONÁRIA DATA DE ATUALIZAÇÃO:			MT-130 Morro da Mesa Concessionária S/A 07/07/2026																									
Item	Descrição	Anual		Previsto Mensal																								
				Progresso anual acumulado até 07-07-2026		mai/26		jun/26		jul/26		ago/26		set/26		out/26		nov/26		dez/26		jan/26		fev/27		mar/27		abr/27
		1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	
1	SEGMENTO HOMOGENEO 01 - km 0 ao km 9,310																											
1.1	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO FLEXIVEL	Acumulado Realizado	10%																									
1.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	10%																									
1.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado Realizado	20%																									
1.4	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - OBRAS DE ARTES CORRENTES, DRENAGENS SUPERFICIAIS E OAs	Acumulado Realizado	20%																									
1.5	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMINIO - ROÇADA MANUAL, MECANIZADA , PODA, LIMPEZA E EXECUÇÃO DE ACEIROS	Acumulado Realizado	60%																									
1.6	RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	60%																									
2	SEGMENTO HOMOGENEO 02 - km 9,310 ao km 62,446																											
2.1	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO FLEXIVEL	Acumulado Realizado	24%																									
2.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	24%																									
2.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado Realizado	30%																									
2.4	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - OBRAS DE ARTES CORRENTES, DRENAGENS SUPERFICIAIS E OAs	Acumulado Realizado	30%																									
2.5	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMINIO - ROÇADA MANUAL, MECANIZADA , PODA, LIMPEZA E EXECUÇÃO DE ACEIROS	Acumulado Realizado	20%																									
2.6	RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	20%																									
3	SEGMENTO HOMOGENEO 03 - km 62,446 ao km 79,034																											
3.1	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO FLEXIVEL	Acumulado Realizado	0%																									
3.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																									
3.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado Realizado	30%																									
3.4	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - OBRAS DE ARTES CORRENTES, DRENAGENS SUPERFICIAIS E OAs	Acumulado Realizado	30%																									
3.5	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMINIO - ROÇADA MANUAL, MECANIZADA , PODA, LIMPEZA E EXECUÇÃO DE ACEIROS	Acumulado Realizado	20%																									
3.6	RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	20%																									
4	SEGMENTO HOMOGENEO 04 - km 79,034 ao km 111,600																											
4.1	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO FLEXIVEL	Acumulado Realizado	20%																									
4.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	20%																									
4.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado Realizado	20%																									
4.4	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - OBRAS DE ARTES CORRENTES, DRENAGENS SUPERFICIAIS E OAs	Acumulado Realizado	20%																									
4.5	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMINIO - ROÇADA MANUAL, MECANIZADA , PODA, LIMPEZA E EXECUÇÃO DE ACEIROS	Acumulado Realizado	60%																									
4.6	RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	60%																									
4.7	OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO RIGIDO (PRAÇA 01 E 02)	Acumulado Realizado	0%																									

 Programação de obras previstas, apresentada de forma quinzenal, de acordo com previsão contratual e PER.
 Porcentagem da programação anual realizada da obra.