CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 11
(MAIO/23 - MAIO/24)

RODOVIA: MT-130
CONCESSIONÁRIA Morro da Mesa Concessionária S/A
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 24/11/2023

Item	Descrição	Anual		Previsto Mensal																							
		Progresso anual acumulado até 24-11-2023		mai/23		jun/23		jul/23		ago/23		set/23		out/23		nov/23		dez/23		jan/24		fev/24		mar/24		abr/24	
				1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin
1	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 - km 0 ao km 9,310**																										
1.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO FLEXIVEL	Acumulado Realizado	80%																								
1.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	80%																								
1.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado Realizado	100%																								
1.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTES CORRENTES	Acumulado Realizado	50%																								
1.5	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMINIO - ROÇADA MANUAL E MECANIZADA	Acumulado Realizado	40%																								
2	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 - km 9,310 ao km 62,446**																										
2.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO FLEXIVEL	Acumulado Realizado	63%																								
2.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	67%																								
2.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado Realizado	100%																								
2.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTES CORRENTES	Acumulado Realizado	50%																								
2.5	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMINIO - ROÇADA MANUAL E MECANIZADA	Acumulado Realizado	40%																								
3	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 - km 62,446 ao km 79,034**																										
3.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO FLEXIVEL	Acumulado Realizado	80%																								
3.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	80%																								
3.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado Realizado	67%																								
3.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTES CORRENTES	Acumulado Realizado	50%																								
3.5	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMINIO - ROÇADA MANUAL E MECANIZADA	Acumulado Realizado	29%																								
4	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 04 - km 79,034 ao km 111,600**																										
4.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTO FLEXIVEL	Acumulado Realizado	60%																								
4.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	71%																								
4.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado Realizado	0%																								
4.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - OBRAS DE ARTES CORRENTES	Acumulado Realizado	50%																								
4.5	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMINIO - ROÇADA MANUAL E MECANIZADA	Acumulado Realizado	33%																								

Programação de obras previstas, apresentada de forma quinzenal, de acordo com previsão contratual e PER.
Porcentagem da programação anual realizada da obra.

MAX WENDER MACEDO DA CRUZ:05443760130

Assinado de forma digital por MAX WENDER MACEDO DA CRUZ:05443760130
Dados: 2023.11.27 09:02:09 -04'00'

Max Wender Macêdo da Cruz
Coordenador de Engenharia
RN: 1218483679